

# COMUNE DI FANO

PROVINCIA PESARO-URBINO



Committente:  
Comune di FANO

## LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

### PROGETTO ESECUTIVO

#### PROGETTISTA

##### Progetto architettonico:

Ing. MASCIA MALIZIA

Via Pelliccia n.13  
60129 Ancona (AN)  
tel: 071/7924650  
mail: mascia.malizia@gmail.com

##### R.U.P.

arch. CRISTIANO TENENTI

#### DOCUMENTI GENERALI

##### TITOLO:

CRONOPROGRAMMA LAVORI  
ALLEGATO AL PSC


















##### TAV N°:


R1.14.1

##### SCALA:

rev. 5	NOVEMBRE 2021	ADEGUATO ALLA VERIFICA DEL P.E. DEL 03.11.21			
rev. 4	SETTEMBRE 2021	PROGETTO ESECUTIVO			
rev. 3	APRILE 2021	ADEGUATO AL PARERE MIBACT NR 005016-p DEL 09.03.21			
rev. 2	DICEMBRE 2020				
rev. 1	OTTOBRE 2020				
0	LUGLIO 2020				
REVISIONE	DATA		DISEGNATO	CONTROL.	APPROV.

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2022						Totale [€]
				GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	
<b>Cronoprogramma</b>	<b>03/01/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>179/179</b>							<b>320.716,00</b>
<b>Lavori a misura</b>	<b>03/01/2022</b>	<b>25/06/2022</b>	<b>174/174</b>							<b>88.960,00</b>
<b>01-Scavi e interni</b>	<b>03/01/2022</b>	<b>25/06/2022</b>	<b>174/174</b>							<b>40.342,00</b>
Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento d'alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque ...	03/01/2022	03/01/2022	1/1							550,00
Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento d'alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque ...	03/01/2022	03/01/2022	1/1							93,00
Decespugliamento di terreno mediante invaso da piante ed arbusti. Sono compresi: taglio da eseguirsi a mano, asportazion...	03/01/2022	04/01/2022	2/2							219,00
Scotricamento terreno vegetale. Scotricamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15. Sono compresi: il carico, ...	05/01/2022	08/01/2022	4/4							581,00
Eliminazione del materiale di risulta eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi: trattrice munita di dappatrice a colt...	09/01/2022	12/01/2022	4/4							82,00
Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e ...	05/01/2022	05/01/2022	1/1							274,00
Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono ...	05/01/2022	05/01/2022	1/1							806,00
Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabb...	07/01/2022	07/01/2022	1/1							340,00
Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di...	07/01/2022	09/02/2022	34/34							9.802,00
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di mat...	14/01/2022	29/01/2022	16/16							833,00
Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, sec...	23/01/2022	30/01/2022	8/8							4.185,00
Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, l...	23/01/2022	30/01/2022	8/8							408,00
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scavi da sostanze organiche. Son...	23/01/2022	17/02/2022	26/26							871,00
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fin...	17/01/2022	22/02/2022	37/37							5.592,00

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2022						Totale [€]
				GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della norma...	17/01/2022	23/01/2022	7/7							249,00
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo de...	17/01/2022	22/02/2022	37/37							10.780,00
Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superfide, anche con battente d'acqua non superior...	01/02/2022	14/03/2022	42/42							630,00
Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe l...	12/06/2022	25/06/2022	14/14							3.746,00
Fornitura e posa in opera di chiusini da riempimento in ghisa Classe C250 per pavimentazioni in pietra o autobloccanti in ds...	12/06/2022	15/06/2022	4/4							300,00
<b>02-Sottofondazione pavimentazione</b>	<b>25/02/2022</b>	<b>24/04/2022</b>	<b>59/59</b>							<b>41.957,00</b>
Rinverni con uso di mezzi meccanici. Rinverro o riempimento di cavi o di buche con materiali scervi da sostanze organiche. Son...	25/02/2022	27/03/2022	31/31							1.601,00
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediant...	01/03/2022	24/04/2022	55/55							40.356,00
<b>03-Smaltimento acque</b>	<b>26/04/2022</b>	<b>12/05/2022</b>	<b>17/17</b>							<b>6.661,00</b>
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di mat...	26/04/2022	03/05/2022	8/8							65,00
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di polid...	02/05/2022	05/05/2022	4/4							540,00
Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione ...	06/05/2022	10/05/2022	5/5							2.546,00
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigilla...	11/05/2022	11/05/2022	1/1							206,00
Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono com...	11/05/2022	11/05/2022	1/1							2.221,00
Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,...	11/05/2022	11/05/2022	1/1							254,00
Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la si...	11/05/2022	12/05/2022	2/2							829,00
<b>Lavori a corpo</b>	<b>19/02/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>132/132</b>							<b>231.756,00</b>

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2022						Totale [€]
				GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	
01c-PAVIMENTAZIONE	28/03/2022	20/05/2022	54/54							138.851,00
02c-DISTRIBUZIONE ELETTRICA	19/02/2022	31/03/2022	41/41							20.170,00
03c-QUADRO ELETTRICO	01/04/2022	16/04/2022	16/16							920,00
04c-CORPI ILLUMINANTI	15/05/2022	25/05/2022	11/11							47.857,00
05c-VERDE E ARREDO	21/05/2022	16/06/2022	27/27							15.662,00
06c-RECINZIONI	18/06/2022	25/06/2022	8/8							7.104,00
07c-SEGNALETICA	26/06/2022	30/06/2022	5/5							1.192,00
										320.716,00

