



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro Urbino

Settore Lavori Pubblici – U.O.C. Edifici Pubblici e Impianti Tecnologici

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PINCIO : GIARDINI, BASTIONE DEL NUTI, PORTA MAGGIORE E VIE ADIACENTI

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista
(Dott.Arch.Pamela Lisotta)

Fano dicembre 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.Arch.Elena De Vita)

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 180 giorni naturali e consecutivi

INTERVENTI GENERALI

Fase 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE giorni 5

Fase 2 – POTATURA ED ESTIRPAZIONE SIEPI BASTIONE E ABBATTIMENTO ALBERI giorni 3

Fase 3 – REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE Viale Buozzi Via Corridoni Via Paoli giorni 20

Fase 4 - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE Viale Buozzi Via Corridoni Via Paoli giorni 30

Fase 5 - SBANCAMENTI E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE Via Rimembranze giorni 30

Fase 6 - SBANCAMENTI E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE Largo di Porta Maggiore
giorni 40

Fase 7 - SCAVI, SBANCAMENTI, PAVIMENTAZIONI, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
INTERVENTO SULLE MURATURE DEI GIARDINI E DEL BASTIONE giorni 40

Fase 8 - OPERE DI GIARDINAGGIO giorni 12

Le fasi di lavorazione di cui sopra comprendono tutte le opere necessarie per la realizzazione degli impianti di illuminazione (pubblica e scenografica), per l'intervento sulla rete delle acque meteoriche e per qualsiasi altro lavoro riguardante i sottoservizi.

Dove possibile i lavori si svolgono contemporaneamente in più aree contemplando fasi di lavorazioni diverse.