

# ALLEGATO "A"

**Comune di FANO**

Provincia di PU

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** Riqualificazione energetica per rifacimento della copertura e degli infissi al Bocciodromo del Centro Sociale e Sportivo "Giancarlo Santinelli" di Ponte Sasso

**COMMITTENTE:** COMUNE di FANO

**CANTIERE:** Località Marotta di Fano - Via Strada San Costanzo, FANO (PU)

FANO, lì 03/01/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Ingegnere Camboni Silvio)

**IL COMMITTENTE**

(R.U.P. del Comune di Fano \_\_\_\_\_)

Ingegnere Camboni Silvio

Viale Fratelli Rosselli 46

61121 Pesaro (PU)

0721 31493 – 335/5343271

sicam234@fastwebnet.it

Nome attività	Durata	30 Apr 18			07 Mag 18			14 Mag 18			21 Mag 18			28 Mag 18			04 Giu 18			11 Gi																							
		30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
<b>Allestimento del cantiere</b>	3 g																																										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1	2																																								
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1	1																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1	1																																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	1																																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1	1																																								
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1	1																																								
<b>Smontaggi e rimozioni</b>	4 g																																										
Rimozione di copertura in ondulati	2 g	Z1	2																																								
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g	Z1	1																																								
Rimozione di serramenti esterni	1 g	Z1	1																																								
<b>Strutture in acciaio</b>	4 g																																										
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1 g	Z1	1																																								
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	3 g	Z1	3																																								
<b>Chiusure</b>	10 g																																										
Montaggio di copertura in lamiera grecata	2 g	Z1	2																																								
Realizzazione di opere di lattoneria	3 g	Z1	3																																								
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in	2 g	Z1	2																																								
Posa di serramenti esterni	3 g	Z1	3																																								
<b>Impianti</b>	1 g																																										
Realizzazione di impianto elettrico interno	1 g	Z1	1																																								
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1	1																																								